

รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือนแรก)



องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
อำเภอพัฒนภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านไทยเจริญ-บ้านจอมพะลาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านไทยเจริญ | ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย                           | ๒๒๙,๐๐๐           | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                 |          |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ถนนนิวิซีแลนด์ - บ้านโนนปอ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนปอ        | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๒๔๖,๐๐๐           | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                 |          |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ถนนหนองเต่า หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนตู                     | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย                        | ๒๒๗,๐๐๐           | ๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๕ ถนนโคก<br>หนองสนม หมู่ที่ ๑๕<br>บ้านหนองสนม    | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐<br>ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร<br>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๒๓๐,๐๐๐           | ๑ เม.ย.-๓๐<br>มิ.ย๒๕๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๕            | โครงการปรับปรุงถนน<br>ยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑๑<br>โดยการถมดิน ๒ ช่วง<br>หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนน<br>สมบูรณ์ | <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร<br>สูงเฉลี่ย ๐.๗๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า<br>๑๒๐.๓๔ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตปากลิ้นราง Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน<br>๔ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๑<br>เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๕.๕๑<br>ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้น<br>ราง Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อม<br>เกรดเกลี่ยเรียบ | ๙๑,๙๐๐            | ๑ เม.ย.-๓๐<br>มิ.ย๒๕๖๗ | ✓                      |                          |                        | ๙๐,๕๐๐                                |          |
| ๖            | โครงการปรับปรุงยกร่อง<br>พูนดิน หมู่ที่ ๑๒ โดย<br>การถมดิน ๒ ช่วง หมู่ที่<br>๑๒ บ้านไทยเจริญ         | <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร<br>สูงเฉลี่ย ๐.๔๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า<br>๒๑๘.๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ <u>ช่วงที่</u><br><u>๒</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร สูง<br>เฉลี่ย ๐.๔๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า<br>๑๒๙.๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ                                                                                                                                                | ๒๖,๒๐๐            | ๑ เม.ย.-๓๐<br>มิ.ย๒๕๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๗            | โครงการปรับปรุงถนน<br>ยกร่องพูนดิน ถนนทอ<br>ฝัน หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง<br>สนม                            | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย<br>๐.๔๘ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า<br>๑,๖๙๔.๗๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ<br>และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๑๒๖,๐๐๐           | ๑ เม.ย.-๓๐<br>มิ.ย๒๕๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๘            | โครงการปรับปรุงถนนยก<br>ร่องพูนดิน หมู่ที่ ๕ โดย<br>การถมดิน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๕<br>บ้านดอนแคน | <u>ช่วงที่ ๑</u> ซอยอโศก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว<br>๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๖ เมตร หรือมีปริมาตร<br>ดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๓.๐๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อม<br>เกรดเกลี่ยเรียบ <u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนหนองบอน ขนาดกว้าง<br>๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๒<br>เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔๙.๔๗<br>ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | ๘๒,๙๐๐            | ๑ เม.ย.-๓๐<br>มิ.ย๒๕๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๙            | โครงการถนนยกร่องพูน<br>ดิน หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง<br>ขาม                                        | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย<br>๐.๓๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า<br>๖๕๓.๓๖ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตปากปลักรางขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร<br>จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ                                                                                                              | ๔๑,๒๐๐            | ๑ เม.ย.-๓๐<br>มิ.ย๒๕๖๗ | ✓                      |                          |                        | ๔๐,๐๐๐                                |          |
| ๑๐           | โครงการปรับปรุงถนนยก<br>ร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน<br>ดอนตัว                                | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย<br>๐.๔๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า<br>๕๓๙.๐๘ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตปากปลักรางขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร<br>จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ                                                                                                         | ๓๔,๙๐๐            | ๑ เม.ย.-๓๐<br>มิ.ย๒๕๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๑๑           | โครงการปรับปรุงถนนยก<br>ร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้าน<br>หนองสนม                               | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย<br>๐.๕๖ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า<br>๗๕๓.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ                                                                                                                                                                                                  | ๓๖,๔๐๐            | ๑ เม.ย.-๓๐<br>มิ.ย๒๕๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๑๒           | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ<br>ราคาได้ (ค่า K)                                                     | ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่<br>มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๓๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                            | ๓๐,๐๐๐            | ๑ต.ค.๖๖-๓๐<br>ก.ย.๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งบเงินอุดหนุน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม         | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                               |                                  |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๒  | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๒            | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๓  | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        |                          |                        | -                                 |          |
| ๓            | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๖  | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๔            | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๗  | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๕            | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๘  | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๖            | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๙  | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๗            | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๘            | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๙            | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๓ | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๑๐           | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔ | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๑๑           | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๖ | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |
| ๑๒           | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๗ | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย.๖๗        |                        | ✓                        |                        | -                                 |          |



## ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                        |                                                                                                                           |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉาง และงานประจำปี อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉาง และงานประจำปี อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑พ.ย.-๓๑ธ.ค.<br>๖๖    | ✓                      |                          |                        | ๑๐๐,๐๐๐                           |          |
| ๒            | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ                                                                            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ                                                                         | ๕๐,๐๐๐            | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.<br>๖๗ | ✓                      |                          |                        | ๒๑,๑๒๐                            |          |
| ๓            | โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                    | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                             | ๒๐,๐๐๐            | ๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย.<br>๖๗ |                        |                          | ✓                      |                                   |          |
| ๔            | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ                                                                        | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ                                                                        | ๒๐,๐๐๐            | ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.<br>๖๗ |                        |                          | ✓                      |                                   |          |
| ๕            | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                      | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                      | ๕๐,๐๐๐            | ๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย.<br>๖๗ |                        |                          | ✓                      |                                   |          |
| ๖            | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี                                                                           | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี                                                                           | ๓๐,๐๐๐            | ๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.<br>๖๗ |                        |                          | ✓                      |                                   |          |
| ๗            | โครงการอบรมให้ความรู้ณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์                                            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์                                           | ๒๐,๐๐๐            | ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.<br>๖๗  |                        |                          | ✓                      |                                   |          |

๒.๒ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                        | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                        |                                                                                 |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขต อบต.ก้ามปู           | ๙,๘๘๙,๒๐๐         | ๑ ต.ค๖๖-๓๐ก.ย.๖๗      | ✓                      |                          |                        | ๔,๖๒๐,๗๐๐                         |          |
| ๒            | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                    | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพในเขต อบต.ก้ามปู | ๒,๒๑๗,๖๐๐         | ๑ ต.ค๖๖-๓๐ก.ย.๖๗      | ✓                      |                          |                        | ๙๖๕,๔๐๐                           |          |
| ๓            | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์             | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ก้ามปู         | ๖๐,๐๐๐            | ๑ ต.ค๖๖-๓๐ก.ย.๖๗      | ✓                      |                          |                        | ๒๔,๐๐๐                            |          |
| ๔            | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.ก้ามปู                       | ๑๒๐,๐๐๐           | ๑ ต.ค๖๖-๓๐ก.ย.๖๗      |                        |                          | ✓                      | -                                 |          |

๒.๓ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู<br>หลักเกิดสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู<br>หลังเกิดสาธารณสุข เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่<br>อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่า<br>ช่วยเหลือด้านการเกษตรฯ | ๔๐๐,๐๐๐           | ๑ ต.ค๖๖-๓๐<br>ก.ย.๖๗  |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๒            | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                            | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ ด้านส่งเสริมพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต                                                                                                 | ๕๐,๐๐๐            | ๑ ต.ค๖๖-๓๐<br>ก.ย.๖๗  |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน             |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู<br>หลักเกิดสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู<br>หลังเกิดสาธารณสุข เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่<br>อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่า<br>ช่วยเหลือด้านการเกษตรฯ | ๓๐๐,๐๐๐           | ๑ ต.ค๖๖-๓๐<br>ก.ย.๖๗  | ✓                          |                          |                        | ๒๑๘,๐๐๐                           |          |



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข (งบดำเนินงาน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์                                 | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ<br>แอลกอฮอล์ ถังมือ ทราเยเบท น้ำยาฟ่น<br>หมอกควันกำจัดยุงลาย น้ำยาฆ่าเชื้อ อื่นๆ<br>หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ(แบบใช้<br>ครั้งเดียว) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>และแม่วาลาฯ | ๒๐๐,๐๐๐           | ๑ เม.ย-๓๐<br>มิ.ย.๖๗  |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๒            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค<br>ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ<br>ยั่งยืน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหารโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง<br>เข้มแข็งและยั่งยืน                                                                                                                         | ๓๐,๐๐๐            | ๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย.<br>๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๓            | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม<br>โรคไข้เลือดออก                            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน<br>และควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                                                                                        | ๓๐,๐๐๐            | ๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย.<br>๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๔            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า                         | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอด<br>โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม<br>พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ<br>เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี                                                  | ๓๐,๐๐๐            | ๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย.<br>๖๗ |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข (งบเงินอุดหนุน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท)       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ                                                     | ๑๐,๒๐๐<br>๙,๘๐๐         | ๑ ก.ค.-๓๐<br>ก.ย.๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๒            | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์                                     | ๗,๙๐๐<br>๑๒,๑๐๐         | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๓            | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่<br>๓)โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน<br>โรงเรียนและชุมชน | ๗,๘๐๐<br>๖,๑๐๐<br>๖,๑๐๐ | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๔            | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์                                     | ๖,๘๐๐<br>๑๓,๒๐๐         | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๕            | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๓ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์                  | ๘,๐๐๐<br>๑๒,๐๐๐   | ๑ ก.ค.-๓๐<br>ก.ย.๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๖            | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์                  | ๑๐,๕๐๐<br>๙,๑๐๐   | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๗            | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๕ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด (To be number noe) | ๑๐,๕๐๐<br>๙,๑๐๐   | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๘            | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๖ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน<br>โรงเรียนและชุมชน               | ๑๑,๒๐๐<br>๘,๘๐๐   | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                                   |          |
| ๙            | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๗ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่                                | ๑๑,๑๐๐<br>๘,๕๐๐   | ๑ ก.ค.-๓๐<br>ก.ย.๖๗   |                        |                          | ✓                          | -                                 |          |
| ๑๐           | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๒  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์                  | ๑๐,๕๐๐<br>๙,๑๐๐   | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                          | -                                 |          |
| ๑๑           | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๓  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่                                | ๑๐,๕๐๐<br>๙,๑๐๐   | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                          | -                                 |          |
| ๑๒           | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๔  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด (To be number noe) | ๘,๕๐๐<br>๑๑,๑๐๐   | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                          | -                                 |          |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>(บาท)       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑๓           | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๕ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์<br>๓)โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ<br>สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | ๔,๒๐๐<br>๗,๙๐๐<br>๗,๙๐๐ | ๑ ก.ค.-๓๐<br>ก.ย.๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๑๔           | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๖ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่                                                                             | ๑๑,๒๐๐<br>๘,๘๐๐         | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๑๕           | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๗ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่                                                                             | ๑๐,๙๐๐<br>๙,๑๐๐         | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |
| ๑๖           | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์                                                               | ๑๑,๔๐๐<br>๘,๖๐๐         | ๑ ก.ค.-๓๐ก.ย.<br>๖๗   |                        |                          | ✓                      | -                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน             |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑๗           | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๙ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้<br>๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>๒)โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม | ๘,๐๐๐<br>๑๒,๐๐๐   | ๑ ก.ค.-๓๐<br>ก.ย.๖๗   |                            |                          | ✓                      | -                                     |          |

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                   |                                            |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | โครงการแข่งขันลานกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายตามโครงการลานกีฬาต้านยา<br>เสพติด | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑ม.ค-๓๑มี.ค<br>๖๗     | ✓                      |                          |                        | ๙๙,๗๐๐                                |          |

๓.๔ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                          |                                                                                      |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.<br>ก้ามปู | ๓๐,๐๐๐            | ๑ม.ค-๓๑มี.ค<br>๖๗     | ✓                      |                          |                        | ๒๙,๑๘๐๐                               |          |

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                          | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                       |                                                   |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย<br>ชุมชน | เพื่อจ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะ<br>มูลฝอยชุมชน | ๕๐,๐๐๐            | ๑ม.ค-๓๑มี.ค<br>๖๗     | ✓                      |                          |                        | ๓๒,๗๓๕                                |          |

๓.๖ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                              |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช<br>ในแหล่งน้ำ                                                                                                     | เพื่อจ่ายตามโครงการกำจัดผักตบชวา<br>และวัชพืชในแหล่งน้ำ                                                                                                  | ๒๐,๐๐๐            | ๑เม.ย-๓๐<br>มิ.ย.๖๗   |                        |                              | ✓                      | -                                     |          |
| ๒            | โครงการปลูกต้นไม้                                                                                                                               | เพื่อจ่ายตามโครงการโครงการปลูก<br>ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและโครงการ<br>ท้องถิ่นสร้างป่า รักษาป่า                                                           | ๕๐,๐๐๐            | ๑ก.ค-๓๑<br>ส.ค.๖๗     |                        |                              | ✓                      | -                                     |          |
| ๓            | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม<br>บรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม<br>บรมราชกุมารี | ๔๐,๐๐๐            | ๑ม.ค-๓๐ก.ย.<br>๖๗     |                        |                              | ✓                      | -                                     |          |



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านองค์กร การเมืองความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                              |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                       |                                                                                            |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                   | เพื่อจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                               | ๕๐,๐๐๐            | ๑เม.ย-๓๐<br>ก.ย.๖๗    | ✓                      |                              |                        | ๑๔,๙๑๐                                |          |
| ๒            | โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ                             | เพื่อจ่ายตามโครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ                                      | ๓๐,๐๐๐            | ๑ต.ค๖๖-๓๐<br>ก.ย.๖๗   |                        |                              | ✓                      | -                                     |          |
| ๓            | โครงการประชุมประชาคมตำบลก้ามปู                                        | เพื่อจ่ายโครงการประชุมประชาคมตำบลก้ามปู                                                    | ๓๐,๐๐๐            | ๑เม.ย-๓๐<br>ก.ย.๖๗    |                        |                              | ✓                      | --                                    |          |
| ๔            | โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต | ๒๐,๐๐๐            | ๑เม.ย-๓๐<br>ก.ย.๖๗    |                        |                              | ✓                      | -                                     |          |

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                             |                                                                                                                                            |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ก้ามปู                                             | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู | ๒๐,๐๐๐            | ๑๓.ค๖๖-๓๐ก.ย.๖๗       |                        | ✓                        |                        |                                       |          |
| ๒            | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                                               | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                                                                           | ๓๐๐,๐๐๐           | ๑เม.ย-๓๐ก.ย.๖๗        |                        |                          | ✓                      |                                       |          |
| ๓            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี”บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี”บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗”            | ๑๐,๐๐๐            | ๑ม.ค-๓๐มิ.ย๖๗         | ✓                      |                          |                        | ๕,๓๐๐                                 |          |

๔.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (เงินอุดหนุน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                            |                                                                                                                                               |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน | ๑๕,๐๐๐            | ๑ ม.ค-๓๑มี.ค ๖๗       | ✓                      |                          |                        | ๑๕,๐๐๐                                |          |

๔.๔ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน             |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                |                                                                                                         |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน | เพื่อจ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน | ๑๑๘,๐๐๐           | ๑ต.ค๖๖-๓๐<br>ก.ย.๖๗   | ✓                          |                          |                        | ๑๑,๗๓๐                                |          |
| ๒            | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ)                                          | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ)                                      | ๔๕๘,๕๙๐           | ๑ต.ค-๓๑ธ.ค<br>๖๖      | ✓                          |                          |                        | ๔๕๘,๕๙๐                               |          |

๔.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน             |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                |                                                                                                                                                                          |          |                       | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการ อบต.ก้ามปู | ขนาดกว้าง ๕.๒๐ ม. ยาว ๕.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย                                                                                                           | ๒๑๗,๖๐๐  | ๑เม.ย-๓๐<br>มิ.ย.๖๗   |                            | ✓                        |                        |                                       |          |
| ๒            | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในที่ทำการ อบต.ก้ามปู  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากล้นราง พร้อมบ่อพักสำเร็จภายในที่ทำการ อบต.ก้ามปู วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากล้นรางขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จ พร้อมฝา ๑๕ บ่อ | ๔๘,๕๐๐   | ๑เม.ย-๓๐<br>มิ.ย.๖๗   |                            | ✓                        |                        |                                       |          |
| ๓            | โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ก้ามปู         | ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ก้ามปู ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ ๑ ป้าย                                                                             | ๑๔๔,๐๐๐  | ๑เม.ย-๓๐<br>มิ.ย.๖๗   |                            | ✓                        |                        |                                       |          |

๔.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                               |                                                                                            |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน<br>และระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับ<br>อัคคีภัย การอพยพหนีไฟ | ๓๐,๐๐๐            | ๑เม.ย-๓๐<br>มิ.ย.๖๗   |                        |                          | ✓                      |                                   |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                               |                                                                                                          |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                                       |          |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ<br>บุคลากรทางการศึกษา                                                | ๓๐,๐๐๐            | ๑-๓๐ เม.ย.<br>๖๗      |                        |                          | ✓                          | -                                     |          |
| ๒            | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร<br>สถานศึกษา                    | จัดฝึกอบรมสำหรับครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ/<br>ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     | ๓๐,๐๐๐            | ๑-๓๐ เม.ย.<br>๖๗      |                        |                          | ✓                          | -                                     |          |
| ๓            | โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย                                  | จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัยของ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลก้ามปู            | ๑๐,๐๐๐            | ๑-๓๑ มี.ค.๖๗          | ✓                      |                          |                            | ๙,๕๗๐                                 |          |
| ๔            | โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน                                         | จัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด<br>องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู | ๒๐,๐๐๐            | ๑-๓๑ ส.ค.๖๗           |                        |                          | ✓                          | -                                     |          |
| ๕            | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                        | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี<br>๒๕๖๗ ให้แก่เด็ก ๆ ในเขตตำบลก้ามปู                                   | ๘๐,๐๐๐            | ม.ค ๒๕๖๗              |                        |                          | ✓                          | -                                     |          |
| ๖            | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ<br>ทางศาสนาสำหรับเด็ก          | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม<br>กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาสำหรับเด็ก                               | ๒๐,๐๐๐            | ๑-๓๑ ก.ค.๖๗           |                        |                          | ✓                          | -                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน             |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๗            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      | เบิกหักผลึกส่งเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปูทั้ง ๔ แห่ง | ๔๐๔,๙๕๐           | ๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗      | ✓                          |                              |                        | ๑๘๓,๖๐๐                           |          |
| ๘            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เบิกหักผลึกส่งเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู จำนวน ๔ แห่ง                                                                                                          | ๑,๑๔๖,๖๐๐         | ๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗      | ✓                          |                              |                        | ๔๗๑,๖๐๐                           |          |
| ๙            | อาหารเสริม (นม)                                                                         | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ทั้ง ๓ โรงเรียนและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู จำนวน ๔ ศูนย์                  | ๑,๒๕๘,๐๐๐         | ๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗      | ✓                          |                              |                        | ๑๘๑,๙๔๘.๑๘                        |          |

๕.๒ แผนงานการศึกษา(งบเงินอุดหนุน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                     |                                                                                                                                            |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผือ          | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่าย<br>ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น<br>อนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | ๔๘๖,๐๐๐           | ๑ต.ค๖๖-<br>๓๐ก.ย.๖๗   | ✓                      |                          |                        | ๒๒๑,๔๐๐                               |          |
| ๒            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสนมดอน<br>ตู | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่าย<br>ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น<br>อนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | ๙๒๔,๐๐๐           | ๑ต.ค๖๖-<br>๓๐ก.ย.๖๗   | ✓                      |                          |                        | ๔๓๘,๙๐๐                               |          |
| ๓            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวหมู           | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่าย<br>ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น<br>อนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | ๗๒๖,๐๐๐           | ๑ต.ค๖๖-<br>๓๐ก.ย.๖๗   | ✓                      |                          |                        | ๓๓๒,๒๐๐                               |          |

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                       | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมา<br>ณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|
|              |                                          |                                                                |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                        |          |
| ๑            | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ<br>เยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน | ๒๐,๐๐๐            | ๑เม.ย-๓๐<br>มิ.ย.๖๗   |                        |                          | ✓                      |                                        |          |

๕.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                       |                                                                                                                              |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑            | โครงการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวัน<br>เข้าพรรษา           | จัดโครงการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวัน<br>เข้าพรรษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร<br>ถวายเทียนพรรษาแก่วัดและสำนัก<br>สงฆ์ในเขตตำบลก้ามปู | ๓๐,๐๐๐            | ๑-๓๑ ส.ค.<br>๖๗       |                        |                          | ✓                      |                                       |          |
| ๒            | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                         | จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี<br>๒๕๖๗                                                                                       | ๒๐๐,๐๐๐           | ๑เม.ย-๓๐<br>มิ.ย.๖๗   |                        |                          | ✓                      |                                       |          |
| ๓            | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                          | จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี<br>๒๕๖๖                                                                                        | ๖๐,๐๐๐            | ๑-๓๐ พ.ย.<br>๖๖       | ✓                      |                          |                        | ๕๕,๐๐๐                                |          |
| ๔            | โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น       | จัดฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชนและ<br>ประชาชน                                             | ๓๐,๐๐๐            | ๑-๓๐มิ.ย<br>๖๗        |                        |                          | ✓                      |                                       |          |
| ๕            | โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำ<br>ชีวิตต้านภัยยาเสพติด  | จัดฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต<br>ต้านภัยยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน                                                          | ๓๐,๐๐๐            | ๑ก.ค-๓๐<br>ก.ย๖๗      |                        |                          | ✓                      |                                       |          |
| ๖            | โครงการอบรมปฏิบัติธรรมบวชชี<br>พราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ | จัดอบรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์<br>เฉลิมพระเกียรติแก่เด็ก เยาวชน และ<br>ประชาชน                                               | ๖๐,๐๐๐            | ๑ม.ค-๓๐<br>มิ.ค.๖๗    |                        |                          | ✓                      |                                       |          |



๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|
|          |                                                             |                                                                                                                      |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                       |          |
| ๑        | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสมนัส | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร<br>ไม่มีไหล่ทาง | ๓๘,๐๐๐ บาท        | ม.๑๕ บ้าน<br>หนองสนม  |                        |                          | ✓                      |                                       |          |





