

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
อำเภอพัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน)

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ซอยตัน ๒ บ้าน ไผ่ทองพัฒนา	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๔๔,๖๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๔๔,๖๐๐	พบปัญหาการใช้ พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ถนนทุ่งรวงทอง บ้าน หนองผือ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๕๕,๕๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๕๕,๕๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านไทยเจริญ- บ้านจอมพะลาน บ้านไทย เจริญ	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๑,๙๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๒๕๑,๙๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองเขมร หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนตัว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๕,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๔๐-วัดราษฎร์บูรณะ บ้านดอนตัว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๘๙,๕๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๙,๕๐๐	๐	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายบ้านหนองขามเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๔๐ บ้านหนองขาม	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๑,๙๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๑,๙๐๐	๐	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ ถนนหนองเต่า บ้านดอนตัว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยเรียบ	๘๙,๘๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๙,๘๐๐	๐	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ ถนนโคกหนองสนมบ้านหนองสนม	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๖๘,๓๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๘,๓๐๐	๐	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ถนนรุ่งเรือง บ้านนาเลาะ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๕,๙๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๕,๙๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๙	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ ถนนบ้านโนนรัง-หนองคุย พอกบ้านโนนรัง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๕,๙๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๕,๙๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ ถนนทอฝัน บ้านหนอง สนม	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๓๙,๒๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๙,๒๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ ถนนหนองแวงบ้านคูรัง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๒๗,๙๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๗,๙๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ ถนนทุ่งรวงทอง บ้านดอน ตัว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๕,๙๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๕,๙๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
	โครงการปรับปรุงถนนยก ร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองผือ	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๙๒ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้น รางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๒ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๑๘,๐๕๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๐๐๐	๕๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
	โครงการปรับปรุงถนนยก ร่องพูนดิน หมู่ที่ ๙ บ้าน หนองขาม	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๓๗.๗๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๔๓,๔๔๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓,๐๐๐	๔๔๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
	โครงการปรับปรุงถนนยก ร่องพูนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนน สมบูรณ์	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๘ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๘๙๗.๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๖๕,๘๒๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๕,๖๐๐	๒๒๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
	โครงการปรับปรุงถนนยก ร่องพูนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ ๑๒ ถนนคริสเตียน บ้านไทยเจริญ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๕๗ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๔ ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ๖ บ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๙๓,๒๔๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๓,๐๐๐	๒๔๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
	โครงการปรับปรุงถนนยก ร่องพูนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนน สมบูรณ์	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๘.๒๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๙๖,๒๗๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๖,๐๐๐	๒๗๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
	โครงการปรับปรุงถนนยก ร่องพูนดินโดยการ หมูที่ ๑๖ บ้านไผ่ทองพัฒนา- บ้านเมืองเจีย จำนวน ๒ ช่วง หมูที่ ๑๖ บ้านไผ่ทอง พัฒนา	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๖๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๙๓,๗๗๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๙๓,๐๐๐	๗๗๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ก.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหาลังสูง หมูที่ ๑๔ บ้านหัวหมู	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูงไม่น้อย กว่า ๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๗,๖๖๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๔๗,๐๐๐	๖๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน
 แนวทางที่ ๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการอุดหนุนการ ประปาส่วนภูมิภาคอำเภอ พยุหะภูมิพิสัยสำหรับการ ขยายเขตท่อเมนระบบ ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสมบูรณ์	ขยายท่อเมนระบบประปาส่วนภูมิภาค	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๙๐๕	๙๕	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๖,๑๗	ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ	๑,๒๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๐๕๖,๘๖๕.๗๐	๑๗๓,๑๓๔.๓๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉาง และงานประจำปี อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉาง และงานประจำปี อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย	๑๐๐,๐๐๐	๑พ.ย.-๓๑ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๒๗๐	๓๔,๗๓๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๒๐	๔๙,๙๘๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๓๒๐	๑๔,๖๘๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๕	อุดหนุนที่ทำการอำเภอยักษ์ภูมิพิสัยในการจัดงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	เพื่ออุดหนุนการจัดงานโครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉาง และงานประจำปี อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย	๒๐,๐๐๐	๑พ.ย.-๓๑ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๒.๒ แผนงานงบกลาง

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการ ดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ	๑๐,๔๒๗,๒๐๐	๑ ต.ค๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๗๐๖,๔๐๐	๗๒๐,๘๐๐	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๒,๗๒๙,๒๐๐	๑ ต.ค๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๙๘๒,๔๐๐	๗๔๖,๘๐๐	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗-๓๐พ.ค..๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

๒.๓ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการ ดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลักเกิดสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณสุข เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่า ช่วยเหลือด้านการเกษตรฯ	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๔๐,๐๐๐	๔,๓๒๒	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข (งบดำเนินงาน)

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมสาธารณสุขการอนามัย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการ ดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ ถุงมือ ทราเยอะเบท น้ำยาฟ่น หมอกควันกำจัดยุงลาย น้ำยาฆ่าเชื้อ อื่นๆ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ(แบบใช้ ครั้งเดียว) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแม่วาฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑เม.ย-๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๔๐,๖๐๐	๕๙,๔๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๔,๒๔๕	๑๕,๗๕๕	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓,๙๑๕	๒๖,๐๘๕	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข (งบเงินอุดหนุน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคูวัง หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพฯ	๑๐,๙๐๐ ๙๑๐๐	๑ มี.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๙,๗๐๐ ๑๐,๓๐๐๐	๑ มี.ย.-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๗๐๐ ๑๐,๓๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน ดอนแคนใต้ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๑,๑๐๐ ๘,๙๐๐	๑ มี.ย.-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๑๐๐ ๘,๙๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ	๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน ดอนตูม หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ	๑๑,๔๐๐ ๘,๖๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๔๐๐ ๘,๖๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน ไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	๖,๘๐๐ ๑๓,๒๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๘๐๐ ๑๒,๓๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน นาเลาะ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน โนนปอ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ	๙,๘๐๐ ๑๐,๒๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๘๐๐ ๑๐,๒๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน โนนรังหมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ๒)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ	๙,๑๐๐ ๑๐,๙๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๑๐๐ ๑๐,๙๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพฯ	๙,๗๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๗๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
		๒)โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ	๑๐,๓๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๓๐๐	๐	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านไผ่ทอง พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพฯ	๑๑,๒๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๒๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
		๒)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ	๘,๘๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๘๐๐	๐	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอฯ	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพฯ	๗,๙๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๙๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
		๒)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๑๒,๑๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๑๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๑ มี.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๑ มี.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหมู หมู่ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๑ มี.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๙๐๐ ๙,๑๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหมู หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ ๑)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ๒)โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม	๑๑,๒๐๐ ๘,๘๐๐	๑ มี.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๒๐๐ ๘,๘๐๐	๐ ๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมสาธารณสุขการอนามัย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการแข่งขันลานกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายตามโครงการลานกีฬาต้านยา เสพติด	๑๖๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๑มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๑,๕๓๖	๘,๔๖๔	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางที่ ๒ จัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน	เพื่อจ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๑มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓,๐๕๐	๖,๙๕๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๓.๖ แผนงานการเกษตร

แนวทางที่ ๒ จัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำ	เพื่อจ่ายตามโครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑เม.ย-๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ” ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา”	เพื่อจ่ายตามโครงการโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและโรง การท้องถิ่นสร้างป่า รักษา	๕๐,๐๐๐	๑ก.ค-๓๑ ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๒๔๕	๔,๗๕๕	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๔๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๐ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๕๘๕	๒๘,๔๑๕	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านองค์กร การเมืองความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน(๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการประชุมประชาคมตำบล ก้ามปู	เพื่อจ่ายโครงการประชุมประชาคมตำบล ก้ามปู	๓๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๐เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการอบรมส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๐มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๗๘๐	๑๐,๒๒๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

แนวทางที่ ๒ ด้านการรักษาและความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	เพื่อจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๐เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๓๘๐	๓๕,๖๒๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบัน สำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายตามโครงการปกป้องและเทิดทูล สถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	๑ต.ค๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๔.๒แผนงานบริหารงานทั่วไป
แนวทางที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ก้ามปู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาวิจัย ประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ การดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลก้ามปู	๒๐,๐๐๐	๑๓.๑๖๓- ๓๐ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	๑เม.ย-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๐,๓๒๐	๓๙,๖๘๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายโครงการโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู	๑๕,๐๐๐	๑๓.๑-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย	๓๐,๐๐๐	๑พ.ค-๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๑๒๐	๑๕,๘๘๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี”บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี”บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘”	๖,๐๐๐	๑ม.ค-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๔๕	๙๕๕	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๔.๓ แผนงานงบกลาง

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการ ดำเนินงาน(๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ)	๔๗๗,๕๓๐	๑ต.ค.-๓๑ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๔๗๗,๕๓๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

แนวทางที่ ๓ ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	เพื่อจ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๔.๔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างอาคารพักน้ำ คสล. ๑ ชั้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารพักน้ำ คสล. ๑ ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓.๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๑๔,๒๕๐	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๓,๕๐๐	๗๕๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๔.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกัน อัคคีภัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลก้ามปู	๑๒,๐๐๐	๑เม.ย-๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๗,๔๔๐	๔,๕๖๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการฝึกอบรมซ่อมการป้องกัน อัคคีภัย และการอพยพหนีไฟใน โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมซ่อมการป้องกันอัคคีภัย และ การอพยพหนีไฟในโรงเรียน	๓๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๑ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๗,๒๒๐	๑๒,๗๘๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ่อม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การ อพยพหนีไฟ	๓๐,๐๐๐	๑เม.ย-๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๗,๓๑๐	๑๒,๖๙๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	๑ม.ค-๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๓๘,๓๒๐	๑๑,๖๘๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศึกษา

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๖๖๕	๑๗,๓๓๕	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๑-๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗,๓๑๐	๒,๖๙๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย	เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการเปิด บ้านวิชาการปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๙๔๐	๖๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๔	โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน	เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการผู้เฒ่า สอนหลาน	๑๐,๐๐๐	๑.๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๙๘๐	๒๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาสำหรับเด็ก	เพื่อจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนาสำหรับเด็ก	๑๕,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการ ดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาในสังกัดโดยการเบิกหัก ผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้ ๑)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสมนัส ๒)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณะ ๓)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผือ ๔)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนมานิตย์	๑,๔๗๖,๐๖๐	๑ต.ค๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑,๐๙๗,๙๖๕	๓๗๘,๐๙๕	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๘	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก ทั้ง ๓ โรงเรียนและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู จำนวน ๔ ศูนย์	๑,๒๑๕,๒๔๐	๑ต.ค๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑,๐๙๔,๒๒๔.๕๒	๑๒๑,๐๑๕.๔๘	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผือ	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๔๓๒,๐๐๐	๑ต.ค๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๓๘๘,๘๐๐	๔๓,๒๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสนมดอน ตูว	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๘๘๐,๐๐๐	๑ต.ค๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๗๗๓,๓๐๐	๑๐๖,๗๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวหมูวิทยา สรรค์	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.๖ สังกัดสำนักคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๗๐๔,๐๐๐	๑ต.ค๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๖๖๙,๙๐๐	๓๔,๑๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางที่ ๒ พัฒนาการศึกษ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ใช้ จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑เม.ย-๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๕.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ ๒ พัฒนาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน (๑)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวัน เข้าพรรษา	จัดโครงการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวัน เข้าพรรษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาแก่วัดและสำนัก สงฆ์ในเขตตำบลก้ามปู	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๓๐ ส.ค๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๗๔๕	๒๕๕	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑พ.ค.๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๔	โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒,๑๔๕	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๕	โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำ ชีวิตต้านภัยยาเสพติด	จัดฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ต้านภัยยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑ก.ค.-๓๑ ส.ค๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๖	โครงการอบรมปฏิบัติธรรมบวชชี พราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ	จัดอบรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ เฉลิมพระเกียรติแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	๖๐,๐๐๐	๑ก.พ.-๓๐ เม.ย๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๗	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ ปี ๒๕๖๘	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๑พ.ค.๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท) (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ผลการดำเนินงาน(๑)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)		ปัญหา/อุปสรรค
						งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดราษฎร์บูรณะ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๔๒,๐๐๐	๑ ม.ค-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๒,๐๐๐	๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผือ	ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด บ้านหนองผือขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๐๑,๐๐๐	๑ ม.ค-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๕๐๐	๕๐๐	ไม่พบปัญหา และอุปสรรค

